

附件 1

项目支出绩效自评报告

项目名称：霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程

评价年度：2024 年

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025 年 7 月 31 日



一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：为及时解决霞山区的部分路段交通拥堵、交通秩序混乱和事故多发等问题，经霞山区政府常务会议研究决定，由霞山区应急管理局实施霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程建设

2. 主要内容：霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程的停车场建设项目共 3 处。一是区政府立体停车场，共规划建设 336 个停车位。其中，停车场一（对内）建设 192 个停车位，停车场二（对外）建设 144 个停车位；二是骨伤科医院对面停车场，共规划建设约 360 个停车位；三是汉口路与胜利长堤路交换处停车场，共规划建设 236 个停车位。待本项目完成后，上述三个项目点位约新增 932 个停车位。

3. 实施情况：一是区政府立体停车场目前正在开展钢结构主体外框架吊装工作，下一步将尽快开展外框架校正及纵梁、横梁与钢柱焊接工作，预计 2024 年 2 月进行车库运行调试，2024 年 5 月份调试完成后投入使用；二是汉口路与胜利长堤路交换处停车场已开始围蔽施工；三是骨伤科医院立体停车场项目暂不具备实施条件，目前正在辖区内寻找更合适的地块进行停车场建设。

4. 预期投入：项目估算总投资 16602.57 万元，其中：建设工程费用 11989.94 万元，改造工程其他费用 2702.86 万元，预备费 1909.77 万元。项目建设资金由申请专项债券和区财政资金统筹解决，其中 2024 年发行债券 2700 万元。

(二) 绩效目标设定情况。

目标 1: 完善城市基础设施, 规范机动车辆停放, 创建文明城市。

目标 2: 推进我区停车场建设, 缓解我区停车难问题。

目标 3: 减少安全隐患问题, 推进高质量发展。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

根据霞山区财政局《关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》(湛霞财〔2025〕70 号)的文件精神, 我局决定成立局绩效评价自评工作领导小组, 具体名单如下:

组长: 朱喜良

副组长: 刘涛

组员: 谢丰年 吴晶晶

(二) 自评工作过程。

绩效评价自评工作领导小组办公室设在办公室, 全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署, 及时组织绩效评价工作, 确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行, 按时按质完成绩效评价工作。

(三) 自评材料报送时间及质量。

及时报送自评材料, 确保自评材料高质量完成。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评结果

湛江市霞山区应急管理局在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益，自评分数 100 分，自评等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2024 年 3 月地方政府新增债券转贷资金 1100 万 100% 下达，2024 年 8 月地方政府新增债券转贷资金 400 万 100% 下达，2024 年 9 月地方政府新增债券转贷资金 1200 万 100% 下达。

2. 资金执行情况。霞山区停车场建设及配套基础设施提升工程 2024 年债券资金合计 2700 万，截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 1532.32 万，资金执行率 56.75%。

3. 资金管理情况。无。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。产出数量指标完成计划工程量完成情况：已按计划完成；质量指标智能设备质量完成情况：设备正常使用；时效指标完成情况：项目正常开工，当年度建设进度正常；成本指标成本节约完成情况：控制在预算内。

2. 效益指标完成情况。经济效益指标集约化停车，强化土地纵向利用完成情况：新建机械式立体停车库；社会效益指标完成了

城区停车状况有所改善以及减少道路安全隐患。可持续影响指标完成情况：中心城区道路拥堵有所改善。

3. 满意度指标服务对象满意度完成情况：≥55%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1. 主要经验：湛江市霞山区应急管理局在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

2. 存在问题：加强项目进度跟踪，继续确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，优化监督环节，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

3. 不存在偏离绩效目标情况。

六、改进意见

加强项目进度跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，优化监督环节，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开报送自评材料，所公开的自评报告、数据表、评分表与自评报告、数据表、评分表一致。

