

附件 4

项目支出绩效自评报告

项目名称：西营邮政局旧址保护工程

评价年度：2024 年

区级预算部门单位（公章）：霞山区文化旅游体育局

填报日期：2025 年 7 月 28 日



一、基本情况

（一）项目概况。为加强我区文物保护利用工作，建设霞山区博物馆，经区委、区政府同意，我局开展了西营邮政局旧址保护工程，主要包括结构加固、外里面修缮、地面铺砖等。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标是稳步有序开展修缮工程，确保无发生安全事故。阶段性目标年底前拨付部分工程进度款，推动项目完成总工程量约 90%。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

三、绩效自评结果

自评合格，90 分（优）。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。年度预期投入 90 万元，预算安排 0 万元，实际到位资金 90 万元，资金分配通过了区政府同意。

2. 资金执行情况。资金拨付下达 90 万元，区文旅体局支出 30 万元等。

3. 资金管理情况。单位有内部控制制度。项目有监理单位，支付工程进度款时监理单位确认工程量，且经过局党组会议研究同意。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。修缮不可移动文物 1 处，建设内容与设计方案相符，年底前完成总工程量 90%以上，总工程产生费用不超过合同价。以上指标均已达标。

2. 效益指标完成情况。随着项目开展，逐步带动周边人流增长，加强文物保护利用，提高群众的文化认同感，进一步提升文化自信。

3. 满意度指标完成情况。群众满意度 90%以上。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

财政资金紧张，资金拨付较慢。

六、改进意见

建议加强资金管理，专款专用，加强与财政部门沟通，及时拨付有关资金。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。